

LIEFERSCHEIN / RAPPORT

Baustelle

Dürring Oberhofen

Datum

05.10.23

ausgeführte Arbeiten	Name	Stunden
Änderung des Dachvorschnitts:	Süßh.	8,0
Dachfläche auf und zu gedeckt; Rinnensystem bew.	Nide P.	8,0
geleimt; Dachfläche verschraubt. Unterspannbalken		
montiert. Latte verlegt. Welle eingebaut;		
Übergänge hergestellt; Ziegel beigeschnitten;		

Materialverbrauch	Geräte / Maschinen	Stunden
15m Dachlatte 24 x 48; 1 Tube Silikon weisrot;	/	
5m Zinkblech; 1m Waben-Fliesen; 2m² Unterspannbalken;		
1m² Boden Zinkblech;	Entsorgung	Stunden
1m² gestrichen 6kg → 080 Zink;	/	
2,5m² Zinkblech;		
80 Stk Holzspax 4,5 x 80.		

Wird hiermit bestätigt (Stunden inkl. Fahr- und Rüstzeiten):

Vermerk

Brückwiesenstraße 8 · 76889 Kapellen-Drusweiler · Fon 06343 2359 · info@kropfinger-hochbau.de · www.kropfinger-hochbau.de

Unterschrift

Dürring

LIEFERSCHEIN / RAPPORT

Baustelle

(Lambach) Oberhofen Hauptstr. 35

Datum

06.10.23

ausgeführte Arbeiten	Name	Stunden
verstopfte Rinne (im Winkel!)	Süßh.	1,0
gereinigt;	Nide P.	1,0

Materialverbrauch	Geräte / Maschinen	Stunden
/	/	
/		
	Entsorgung	Stunden
	/	

Wird hiermit bestätigt (Stunden inkl. Fahr- und Rüstzeiten):

Vermerk

Brückwiesenstraße 8 · 76889 Kapellen-Drusweiler · Fon 06343 2359 · info@kropfinger-hochbau.de · www.kropfinger-hochbau.de

Unterschrift

LIEFERSCHEIN / RAPPORT

Baustelle

Düring Oberhofe

Datum

06.10.23

ausgeführte Arbeiten	Name	Stunden
Fehlende tügel ergänzt; bzw. prov. abgedichtet	Sieck H.	3,75
Fallrohr montiert	Reile P.	3,75
Dachrinne, nach Anweisung, gereinigt		

Materialverbrauch	Geräte / Maschinen	Stunden
2542 Dachziegel		
50cm Wakaflur rot		
1 Zinkbogen Ø 80.720		
2m Zinkfallrohr Ø 80		
10 Stk Bedachung		
	Entsorgung	Stunden
	bauseits	

Wird hiermit bestätigt (Stunden inkl. Fahr- und Rüstzeiten):

Vermerk

Brückwiesenstraße 8 · 76889 Kapellen-Drusweiler · Fon 06343 2359 · info@kropfinger-hochbau.de · www.kropfinger-hochbau.de

Unterschrift

